

2 IZVJEŠTAJ O PROVEDENIM AKTIVNOSTIMA NA PROJEKTU

Uvodne aktivnosti	
Pribavljanje podloga	Završen rad na aktivnosti
Prikupljanje izrađene tehničke dokumentacije	Završen rad na aktivnosti
Analiza prikupljenih podataka	Završen rad na aktivnosti
Obilazak terena s naručiteljem	Završen rad na aktivnosti
Studijska dokumentacija	
Analiza postojećeg stanja	Završen rad na aktivnosti <ul style="list-style-type: none"> - 18.12.19 poslan kompletiran dokument - 13.03.20 dobiveni komentari, i naknadno dodatne podloge - 10.04.20 poslana verificirana verzija
Analiza potreba i određivanje aglomeracija	Završen rad na aktivnosti <ul style="list-style-type: none"> - 18.12.19 poslan kompletiran dokument - 13.03.20 dobiveni komentari, i naknadno dodatne podloge - 10.04.20 poslana verificirana verzija
Određivanje obuhvata projekta, izrada idejnog rješenja	Završen rad na aktivnosti: <ul style="list-style-type: none"> - 10.03.2020 radne verzije za aglomeraciju Korčula - 13.03.20. prezentacija na sastanku Projektnog tima - 27.04.20. isporučen dokument Analiza lokacije Upova Korčula - 10.06.20. prezentacija na sastanku Projektnog tima, usvojene odluke lokacije UPOV Korčula, komentari na male aglomeracije - 29.06.20. poslana finalna verzija dokumenta
Priprema tehničkih rješenja sa varijantnim rješenjima	Završen rad na aktivnosti: <ul style="list-style-type: none"> - 10.03.2020 radne verzije za aglomeraciju Korčula - 13.03.20. prezentacija na sastanku Projektnog tima - 27.04.20. isporučen dokument Analiza lokacije Upova Korčula - 10.06.20. prezentacija na sastanku Projektnog tima, usvojena odluka o lokaciji UPOVa Korčula i koncepta sustava odvodnje, komentari na male aglomeracije - 29.06.20. poslana finalna verzija dokumenta - 06.11.20. na zahtjev izrađen i dostavljen dokument analize alternativne varijante sustava odvodnje dijela grada Korčule - konačna odluka nije donesena

	<ul style="list-style-type: none"> - 21.12.2020. donesena konačna odluka o ostajanju na prethodno odabranom rješenju iz 06/20 - 02.07.2021. na zahtjev izvršena dodatna analiza spajanja Račišća na UPOV Korčula, zaključeno je da isto nije prihvatljivo - 29.10.2021. na zahtjev izvršena analiza dodatne lokacije UPOVa Korčula, zaključeno je da isto nije prihvatljivo
Izrada Elaborata i provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu	<p>Završen rad na aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izrađen elaborat sukladno usvojenom konceptijskom rješenju, postupak pokrenut na Ministarstvu 26.08.20. - Na web stranicama MZOE objavljena Informacija o postupku dana 11.11.2020. - Rješenje EZO izdano 17.03.2021.
Planovi provedbe i nabave	<p>Završen rad na aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11.12.20. isporučena finalna verzija dokumenta
Financijska i ekonomska analiza	<p>Završen rad na aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01.03.22. poslana kompletna verzija dokumenta - 03.03.22. prezentacija na sastanku Projektnog tima - usvojen dokument
Radna verzija studije izvodljivosti	<p>Završen rad na aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01.03.22. poslana kompletna verzija dokumenta - 03.03.22. prezentacija na sastanku Projektnog tima - usvojen dokument
Izrada Projektnog prijedloga	
Izrada Aplikacijskog obrasca	
Izrada konačne verzije studije izvodljivosti	
Ostvarivanje poziva za podnošenje Projektne prijave	
Terenski radovi i izrada podloga	
Geodetski istražni radovi i priprema podloga	<p>Aglomeracija Korčula Žrnovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Završen rad na aktivnosti <p>Aglomeracija Račišće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Završen rad na aktivnosti (zadnje dosnimavanje na trasi ispusta iz UPOVa 09/2022) <p>Aglomeracija Čara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Završen rad na aktivnosti <p>Aglomeracija Pupnat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Završen rad na aktivnosti

Geotehnički istražni radovi i izrada elaborata	Aglomeracija Korčula Žrnovo: - Izvršeni terenski istražni radovi (istražna bušenja) za cijelo Žrnovo, i dio Korčule
Batimetrijska izmjera za podmorske cjevovode sustava odvodnje	Završeni rad na aktivnosti na svim ispustima
CCTV inspekcija postojećih kanala odvodnje	
Oceanografski istražni radovi na lokaciji podmorskog ispusta	Završeni rad na aktivnosti na svim ispustima
Projektna dokumentacija i dokumentacija za nadmetanje	
Idejni projekt za utvrđivanje posebnih uvjeta	Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama - Odvojeni elaborati za koje su pokrenuti postupci ishodaženja posebnih uvjeta su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo 2. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust 3. UPOV Korčula 4. Odvodnja naselja Račišće 5. Podmorski ispust Račišće 6. Odvodnja naselja Čara i Zavalatica 7. Podmorski ispust Čara 8. UPOV Čara 9. Odvodnja naselja Pupnat
Pribavljanje posebnih uvjeta za izdavanje lokacijske dozvole	Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama - Odvojeni elaborati za koje su pribavljeni posebni uvjeti su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo 2. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust 3. UPOV Korčula 4. Odvodnja naselja Račišće 5. Podmorski ispust Račišće 6. Odvodnja naselja Čara i Zavalatica 7. Podmorski ispust Čara 8. UPOV Čara
Idejni projekti konačna verzija i predaja na lokacijsku dozvolu	Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama - Odvojeni Idejni projekti za koje su pokrenuti postupci ishodaženja Lokacijskih dozvola su: <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo 2. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust 3. Odvodnja agl. Račišće - uredan zahtjev 28.07.22 4. Odvodnja naselja Čara i Zavalatica - uredan zahtjev 28.10.22
Ishodaženje lokacijske dozvole	ISHOĐENO: <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo 2. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust

	<p>U POSTUPKU (Uredan zahtjev podnesen prije više od 30 dana):</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Odvodnja naselja Račišće 4. Odvodnja naselja Čara i Zavalatica
Glavni projekti izrađen prema projektnom zadatku	<p>Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo - 1.faza (glavni kolektori u trupu ŽC); 2. Odvodnja naselja Žrnovo - 2.faza (glavni kolektori u trupu ŽC); 3. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust - 1.faza (glavni kolektori u trupu ŽC) 4. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust - 2.faza 5. Odvodnja agl. Račišće - 1. Faza (glavni kolektori u trupu ŽC);
Pokretanje postupka ishođenja potvrda na glavni projekt i građevinske dozvole	<p>U POSTUPKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo - 1.faza (zahtjev od 06.06.22. - ponovljeni postupak ishođenja potvrda u tijeku) <p>Ostali glavni projekti trebaju dokaz pravnog interesa za pokretanje postupka</p>
Ishođenje građevinske dozvole	
Dokumentacija za nadmetanje	
Dokumentacije za nadmetanje za građenje - radna verzija	
Dokumentacije za nadmetanje za usluge - radna verzija	
Dokumentacije za nadmetanje za nabavu - radna verzija	
Dokumentacije za nadmetanje za građenje - konačna verzija	
Dokumentacije za nadmetanje za usluge - konačna verzija	
Dokumentacije za nadmetanje za nabavu - konačna verzija	