

**POBOLJŠANJE VODNO- KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACIJA NA PODRUČJU GRADA KORČULE
– EU PROJEKT KORČULA**

STANJE PROJEKTA: 30. TRAVNJA 2023.

1. NPKLM vodovod d.o.o. sklopilo je 17.6.2019. godine Okvirni sporazum za Zajednicom izvršitelja za: "Izradu studijsko-projektne dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje (dokumentacije o nabavi) razvoja vodno – komunalne infrastrukture na uslužnom području Grada Korčule sa studijom izvodljivosti, dokumentima zaštite okoliša i aplikacijom za prijavu EU projekta Korčula za sufinanciranje fondova Europske unije".

Zajednicu izvršitelja čine vodeći član Proning DHI d.o.o. iz Zagreba, Hidroing D.o.o. iz Osijeka, Hidroing d.o.o iz Splita, Geoprojekt d.d. iz Splita i Dvokutecro d.o.o. iz Zagreba.

Pojedinačni dijelovi aktivnosti iz okvirnog sporazuma naručuju se temeljem posebnih ugovora za usluge, od kojih posljednji i na snazi je *Peti ugovor za uslugu* između komunalnog društva NPKLM vodovod d.o.o. i vodećeg člana zajednice ponuditelja tvrtke Proning DHI d.o.o. iz Zagreba - od 09.02.2023, za razdoblje od sklapanja ugovora do 30.11.2023.godine.,

Projekt se vodi od strane tvrtke PRONING DHI i u skladu sa ISO normom 9001.

2. Izrada projektne dokumentacije financira se na način da 85 % troška financiraju Hrvatske vode, a 15 % Grad Korčula. Grad Korčula svake godine, ovisno o iznosu koji su za tu godinu osigurale Hrvatske vode sklapa ugovor o osiguranju financijskog učešća, kojim se određuje iznos koji Grad Korčula treba uplatiti NPKLM vodovodu d.o.o., (koji ima sklopljen ugovor s izrađivačima projektne dokumentacije).

3. Za realizaciju projekta formiran je Projektni tim kojeg čine predstavnici Hrvatskih voda - VGO Split, NPKLM vodovoda d.o.o., Grada Korčule, te projektanata. Projektni tim se redovito sastaje u Korčuli ili Splitu, te zajedno dogovaraju i koordiniraju sve aktivnosti na projektu.

4. Obveza Grada Korčule, osim aktivnog sudjelovanja u radu Projektne tima je i riješiti imovinsko pravne odnose na nerazvrstanim cestama u kojima će biti ugrađena komunalna infrastruktura. U tu svrhu Grad Korčula ugovorio je ucrtavanje 75 nerazvrstanih cesta na području naselja Korčule, Žrnova, Račišća i Pupnata (Kneža). Ostaje za ugovoriti ucrtavanje i drugih nerazvrstanih cesta u koje će se ugraditi komunalna infrastruktura.

Niže su navode aktivnosti po grupama u provedbi projekta:

ELABORATI I PODLOGE ZA RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA

Parcelacijski elaborati za UPOV-e i CS, izrađeni i poslani u katastar na ovjeru	Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama. Odvojeni elaborati koji su predani na Katastar na ovjeru su: Crpne stanice Žrnovo - 2. Faza (4 parcelacije za CS)
Ovjera Parcelacijskih elaborata od strane Katastra	Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama - Odvojeni elaborati za koje je ishoda ovjera od strane katastra su: Crpne stanice Žrnovo - 2. Faza (ovjereno 4 od 4 elaborata)
Elaborati nepotpunog izvlaštenja za trase	Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama - Odvojeni elaborati koji su isporučeni Naručitelju: - Odvodnja naselja Žrnovo - 2. Faza - Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust - 2. Faza

PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA I DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Idejni projekt za utvrđivanje posebnih uvjeta	<p>ISHOĐENO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo 2. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust 3. Odvodnja naselja Račišće 4. Odvodnja naselja Čara i Zavalatica <p>U POSTUPKU:</p> <p>Uredan zahtjev podnesen 03.02.2023: UPOV Čara.</p>
Pribavljanje posebnih uvjeta za izdavanje lokacijske dozvole	<p>Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama - Odvojeni elaborati za koje su pribavljeni posebni uvjeti su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo 2. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust 3. UPOV Korčula 4. Odvodnja naselja Račišće 5. Podmorski ispust Račišće 6. Odvodnja naselja Čara i Zavalatica 7. Podmorski ispust Čara 8. UPOV Čara
Idejni projekti konačna verzija i predaja na lokacijsku dozvolu	<p>Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama - Odvojeni Idejni projekti za koje su pokrenuti postupci ishodaenja Lokacijskih dozvola su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo 2. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust 3. Odvodnja aglomeracije Račišće 4. Odvodnja naselja Čara i Zavalatica - uredan zahtjev podnesen 28.10.2022. 5. UPOV Čara - uredan zahtjev podnesen 03.02.2023.
Ishodaenje lokacijske dozvole	<p>ISHOĐENO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo 2. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust 3. Odvodnja naselja Račišće 4. Odvodnja naselja Čara i Zavalatica <p>U POSTUPKU:</p> <p>Uredan zahtjev podnesen 03.02. 2023.: UPOV Čara</p>
Pokretanje postupka ishodaenja potvrda na glavni projekt i građevinske dozvole	<p>ISHOĐENO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo - 1.faza <p>U POSTUPKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust - 1.faza (glavni kolektori u trupu ŽC) - ponovljeni zahtjev od 01.02.2023. 2. Odvodnja aglomeracije Račišće - 1. Faza (glavni kolektori u trupu ŽC); zahtjev od 02.02.2023. <p>Ostali glavni projekti čekaju dokaz pravnog interesa za pokretanje postupka</p>
Ishodaene građevinske dozvole	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odvodnja naselja Žrnovo - 1.faza
TERENSKI RADOVI I IZRADA PODLOGA	

Geodetski istražni radovi i priprema podloga	Aglomeracija Korčula Žrnovo: završen rad na aktivnosti Agglomeracija Račišće: završen rad na aktivnosti Agglomeracija Čara: završen rad na aktivnosti Agglomeracija Pupnat: završen rad na aktivnosti
Geotehnički istražni radovi i izrada elaborata	Završeni kompletni terenski istražni radovi Isporučeni Geotehnički elaborati: 1. Odvodnja naselja Žrnovo
CCTV inspekcija postojećih kanala odvodnje	
Oceanografski istražni radovi na lokaciji podmorskog ispusta	Završeni rad na aktivnosti na svim ispustima
Glavni projekti izrađeni prema projektnom zadatku	Završeni rad na aktivnosti na pojedinim građevinama: 1. Odvodnja naselja Žrnovo - 1.faza (glavni kolektori u trupu ŽC); 2. Odvodnja naselja Žrnovo - 2. faza 3. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust - 1.faza (glavni kolektori u trupu ŽC) 4. Odvodnja grada Korčule i podmorski ispust - 2.faza 5. Odvodnja aglomeracije Račišće - 1. Faza (glavni kolektori u trupu ŽC);
STUDIJSKA DOKUMENTACIJA	
Analiza postojećeg stanja	Završen rad na aktivnosti - 18.12.2019. poslan kompletiran dokument - 13.03.2020. dobiveni komentari, i naknadno dodatne podloge - 10.04.2020. poslana verificirana verzija
Analiza potreba i određivanje aglomeracija	Završen rad na aktivnosti - 18.12.2019. poslan kompletiran dokument - 13.03.2020. dobiveni komentari, i naknadno dodatne podloge - 10.04.2020. poslana verificirana verzija
Određivanje obuhvata projekta, izrada idejnog rješenja	Završen rad na aktivnosti: - 10.03.2020. radne verzije za aglomeraciju Korčula - 13.03.2020. prezentacija na sastanku Projektnog tima - 27.04.2020. isporučen dokument Analiza lokacije UPOV-a Korčula - 10.06.2020. prezentacija na sastanku Projektnog tima, usvojene odluke lokacije UPOV Korčula, komentari na male aglomeracije - 29.06.2020. poslana finalna verzija dokumenta
Priprema tehničkih rješenja sa varijantnim rješenjima	Završen rad na aktivnosti: - 10.03.2020 radne verzije za aglomeraciju Korčula - 13.03.2020. prezentacija na sastanku Projektnog tima - 27.04.2020. isporučen dokument Analiza lokacije UPOV-a Korčula

	<ul style="list-style-type: none"> - 10.06.2020. prezentacija na sastanku Projektnog tima, usvojena odluka o lokaciji UPOV-a Korčula i koncepta sustava odvodnje, komentari na male aglomeracije - 29.06.2020. poslana finalna verzija dokumenta - 06.11.2020. na zahtjev izrađen i dostavljen dokument analize alternativne varijante sustava odvodnje dijela grada Korčule - konačna odluka nije donesena - 21.12.2020. donesena konačna odluka o ostajanju na prethodno odabranom rješenju iz 06/20 - 02.07.2021. na zahtjev izvršena dodatna analiza spajanja Račišća na UPOV Korčula, zaključeno je da isto nije prihvatljivo - 29.10.2021. na zahtjev izvršena analiza dodatne lokacije UPOV-a Korčula, zaključeno je da isto nije prihvatljivo
Izrada Elaborata i provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i prirodu	<p>Završen rad na aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izrađen elaborat sukladno usvojenom konceptijskom rješenju, postupak pokrenut na Ministarstvu 26.08.20. - Na web stranicama MZOE objavljena Informacija o postupku dana 11.11.2020. - Rješenje EZO izdano 17.03.2021.
Planovi provedbe i nabave	<p>Završen rad na aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11.12.2020. isporučena finalna verzija dokumenta
Financijska i ekonomska analiza	<p>Završen rad na aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01.03.2022. poslana kompletna verzija dokumenta - 03.03.2022. prezentacija na sastanku Projektnog tima - usvojen dokument
Radna verzija studije izvodljivosti	<p>Završen rad na aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01.03.2022. poslana kompletna verzija dokumenta - 03.03.2022. prezentacija na sastanku Projektnog tima - usvojen dokument
Izrada Projektnog prijedloga	
Izrada Aplikacijskog obrasca	
Izrada konačne verzije studije izvodljivosti	
Ostvarivanje poziva za podnošenje Projektne prijave	
UVODNE AKTIVNOSTI	
Pribavljanje podloga	Završen rad na aktivnosti
Prikupljanje izrađene tehničke dokumentacije	Završen rad na aktivnosti
Analiza prikupljenih podataka	Završen rad na aktivnosti
Obilazak terena s naručiteljem	Završen rad na aktivnosti