

Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18-Odluka USRH i 32/20), članka 74. stavka 1. točke 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), te članka 4. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 18/20 i 16/21), gradonačelnica Grada Korčule podnosi

**IZVJEŠĆE**  
**o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja**  
**komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2021.**

Gradsko vijeće Grada Korčule je na 30. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donijelo Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule u 2021. („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 18/20), (dalje u tekstu: Program održavanja). Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2021. godine donijelo Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule u 2021. („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 16/21), (dalje u tekstu: Izmjene i dopune Programa održavanja).

Gradonačelnica je dužna Gradskom vijeću Grada Korčule podnijeti Izvješće o izvršenju Programa održavanja. Izvješće o izvršenju Programa održavanja podnosi se zajedno s Izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2021. godinu.

Izvršenje po pojedinim programima:

**1. Otplata kredita za programe unaprjeđenje komunalnog standarda (program A 212002)**

<b>Komunalna djelatnost:</b>	<b>Program (kn)</b>	<b>Izmj. i dop. Programa (kn)</b>	<b>Izvršeno (kn)</b>
- nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza:	389.084,00	0,00	0,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	389.084,00	0,00	0,00

Kako su u Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. izmijenjeni izvori financiranja za otplatu kredita, te komunalna naknada i komunalni doprinos više nisu izvori financiranja, ovaj projekt isključuje se iz Izmjena i dopuna Programa održavanja.

## 2. Otplata kredita za projekte sufinancirane sredstvima EU (program A212005)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza:	100.000,00	0,00	0,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	100.000,00	0,00	0,00

Kako su u Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. izmijenjeni izvori financiranja za otplatu kredita, te komunalna naknada i komunalni doprinos više nisu izvori financiranja, ovaj program isključuje se iz Izmjena i dopuna Programa održavanja.

## 3. Održavanje zgrada za redovno korištenje (program A212301)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza:	100.000,00	0,00	0,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	100.000,00	0,00	0,00

Kako su u Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. izmijenjeni izvori financiranja za održavanje zgrada za redovno korištenje, te komunalna naknada i komunalni doprinos više nisu izvori financiranja, ovaj program isključuje se iz Izmjena i dopuna Programa održavanja.

## 4. Usluge vještaka, odvjetnika i sl. (program 212302)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza:	70.000,00	0,00	0,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	70.000,00	0,00	0,00

Kako su u Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. izmijenjeni izvori financiranja za usluge vještaka, odvjetnika i slično, te komunalna naknada i komunalni doprinos više nisu izvori financiranja, ovaj program isključuje se iz Izmjena i dopuna Programa održavanja.

#### 5. Rekonstrukcija Ulice sv. Barbare (program A 211004)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima:	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalni doprinos:	550.000,00	0,00	0,00
- MRRFEU:	450.000,00	0,00	0,00

Dana 3. veljače 2021. raspisan je natječaj za izbor izvođača radova. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 600.00,00 kn + PDV.

Na raspisani natječaj javio se samo jedan ponuditelj: Tehno – Elektro d.o.o. iz Đakova, Augusta Cesarca 3, koji je ponudio cijenu od 1.088.791,94 kn + PDV. Kako je ponuđena cijena bitno prelazila planirana sredstva, a Grad Korčula nije mogao osigurati kompletna sredstva, sukladno ponudi, natječaj je poništen. (Predmet: Klasa: 960-03/21-01/02).

Stoga, na ovom programu nije bilo troškova u 2021. godini.

#### 6. Izdaci za javnu rasvjetu (program A211901)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- javna rasvjeta:	400.000,00	400.000,00	606.824,89
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	400.000,00	400.000,00	606.824,89

Sredstva su utrošena na potrošnju javne rasvjete na području Grada Korčule.

#### 7. Održavanje javnih površina (program A211902)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine.	50.000,00	231.570,00	263.604,94
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	50.000,00	225.600,00	261.886,99
- opći izvori:		5.970,00	1.717,95

Sredstva su utrošena na nabavku svećane rasvjete za sva naselja Grada Korčule, nabavku nadstrešnice za autobusno stajalište u Žrnovu, ogradu na nogostupu pored crkve Sv. Antuna, uređenje javne površine na Šetalištu Petra Kanavelića, potrošnju vode na grobljima i plažama, te druge manje aktivnosti na javnim i zelenim površinama.

#### 8. Uređenje plaže Banje (program A211920)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine.	500.000,00	500.000,00	465.245,63
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	100.000,00	50.000,00	15.245,63
- DNŽ tekuće potpore:	400.000,00	250.000,00	450.000,00
-kompenzacija:		200.000,00	0,00

U travnju 2021. u postupku jednostavne nabave dostavljen je zahtjev za dostavu ponude na tri adrese: Korkyra graditeljstvo d.o.o., Spoj Novi puti 1, Korčula, Biloš d.o.o., Hrvatskih

branitelja 234, Poljica i Obrt za graditeljstvo, trgovinu i ugostiteljstvo Čerin, Ulica 1 br. 13, Blato. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 380.000,00 kn + PDV. U traženom roku ponudu je dostavio samo Biloš d.o.o. u vrijednosti od 423.439,00 kn + PDV. S Biloš d.o.o. sklopljen je ugovor o izvođenju radova. Nadzor nad izvođenjem radova vršio je Čale d.o.o. Ulica 62 broj 4, Korčula. Radovi su započeli 6. svibnja 2021., a završili 25. veljače 2022. Ukupno je u projekt utrošeno 465.245,63 kn.

#### 9. Renta za korištenje odlagališta otpada (program A211910)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza:	180.000,00	180.000,00	172.861,62
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	43.705,00	43.705,00	152.861,62
- EU-nacionalni fondovi:	136.295,00	0,00	0,00
- opći izvori:		136.295,00	20.000,00

Ovim programom financirano je plaćanje rente Općini Lumbarda za odlaganje komunalnog otpada na deponij komunalnog otpada „Kokojevica“ u Lumbardi.

Prema podacima Upravnog odjela za proračun i financije za izvršenje ovog programa utrošeno je 172.861,62 kn.

#### 10. Prometna signalizacija (program A211911)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javna parkirališta, javne zelene površine.	100.000,00	41.500,00	31.350,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	100.000,00	41.500,00	31.350,00

Ovim programom financirana je nabavka raznih prometnih znakova, naljepnica za prometne znakove, te prometni elaborat za Izmjenu Odluke o uređenju cestovnog prometa na području Grada Korčule. Prometni elaborat izradio je Traser d.o.o., Brsečinska 2B, Dubrovnik.

#### 11. Održavanje i širenje mreže javne rasvjete (program A211912)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- javna rasvjeta:	100.000,00	15.550,00	45.660,38
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	100.000,00	550,00	550,00
- naknada za legalizaciju:		15.000,00	389,39
- opći izvori:			44.720,99

Širenje mreže javne rasvjete odvija se na način da inicijativu za širenje mreže podnose Vijeća GK i MO.

Trošak nabavke materijala (stupovi, svjetiljke, kabel, uzemljenje,..) financira se iz ovog programa, a građevinski radovi (iskop i zatrpavanje rova, izrada temelja za stupove) financira se iz programa Vijeća GK i MO. Ugradnju same rasvjete uglavnom izvodi KTD Hober d.o.o..

### 12. Čišćenje i održavanje javnih površina i javne rasvjete (program A211917)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza:	800.000,00	800.000,00	455.031,58
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	800.000,00	400.000,00	455.031,58
- kompenzacija:		400.000,00	0,00

Sredstva za financiranje godišnjeg ugovora za 2021. godinu sklopljenim između Grada Korčule i KTD Hober d.o.o.. o održavanju čistoće javnih površina, sustava javne rasvjete, javnih zelenih površina, svećane rasvjete i prometne signalizacije na području Grada Korčule.

### 13. Održavanje i širenje vodovodne mreže (program K211903)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javna parkirališta, javne zelene površine:	150.000,00	150.000,00	83.029,67
<b>Izvori financiranja:</b>			
- naknada za razvoj:	150.000,00	150.000,00	83.029,67

NPKLM vodovod d.o.o. sklopio je ugovor za izgradnju procrpne stanice (PCS) Trstenik u k.o. Pijavičino. Navedena stanica bitna je za poboljšanje opskrbe pitkom vodom između ostalog i otoka Korčule. Vrijednost ugovora i nadzora iznosi 7.839.578,61 kn + PDV. Trošak se financira na način da 80 % troška financiraju Hrvatske vode, 10 % troška NPKLM vodovod d.o.o., a 10 % Grad Korčula i otočke općine, prema omjeru broja stanovnika. Dio Grada Korčule iznosi 224.995, 91 kn + PDV. U 2021. godini sklopljen je ugovor između NPKLM vodovoda d.o.o. i Grada Korčule kojim Grad Korčula treba osigurati 75.866,15 kn + PDV u 2021. godini. Ukupno je za izgradnju procrpne stanice Trstenik u 2021. godini utrošeno 72.229,67 kn, a za izgradnju vodovodne mreže u GZ Lokva utrošeno je 10.800,00 kn.

### 14. Evidentiranje nerazvrstanih cesta (program A211921)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- nerazvrstane ceste:	500.000,00	0,00	0,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	75.000,00	0,00	0,00
- EU - nacionalni fondovi:	425.000,00	0,00	0,00

U 2021. godini evidentirano je nekoliko nerazvrstanih cesta, te ostale komunalne infrastrukture, ali je trošak knjižen na druge stavke, te tako na ovoj stavci nema troškova.

U 2021. godini pripremljen je natječaj kojim će se evidentirati sve nerazvrstane ceste unutar kojih će se realizirati projekti Aglomeracija Korčula i Aglomeracija Račišće.

Postupak javne nabave započeo je u siječnju 2022. godine. Ugovor o javnim uslugama sklopljen je sa Terrametrika d.o.o., Savska cesta 182, Zagreb, 31. svibnja 2022. godine. Vrijednost ugovora iznosi 166.307,96 kn (obveznik nije u sustavu PDV-a). Procijenjena vrijednost javne nabave iznosila je 270.000,00 kn + PDV.

U 2021. godini nije bilo troška na ovoj aktivnosti.

#### 15. Uređenje športskih i dječjih igrališta (program A211922)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine:	500.000,00	500.000,00	463.896,35
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	500.000,00	299.400,00	287.020,81
- kompenzacijske mjere:		200.000,00	175.475,54
- TD Grad:		600,00	1.400,00

Iz ovog programa financirano je uređenje športskih terena u Zavalatici i dječjeg igrališta u Žrnovu, nadzor nad izvođenjem radova na športskim terenima u Zavatici, dječjim igralištima u Žrnovskoj banji, Zavalatici i Prvom selu u Žrnovu, te na troškove očevida na športskom igralištu pored zgrade OŠ Žrnovo.

Radove na športskim terenima u Zavalatici izvodio je D.E.N.E.C.O.M. d.o.o., Hegedušićeva 5, Rijeka. Nakon provedene bagatelne nabave 6. svibnja 2021. sklopljen je ugovor u vrijednosti od 268.464,00 kn + PDV. Opremu je dobavljena od Vidmar šport d.o.o., Josipa Jelačića 82, Samobor. Na športskim terenima postavljena je nova podloga i dobavljena oprema. Ukupno je za radove na športskim terenima u Zavalatici utrošeno 350.328,90 kn.

Radove na dječjem igralištu u Prvom selu u Žrnovu izvodio je Obrt za graditeljstvo, trgovinu i ugostiteljstvo Čerin, Ulica 1 br. 13, Blato. Radovi su započeti 29. ožujka 2021. godine, a završeni su 12. svibnja 2021.. Ukupno je za radove utrošeno 90.317,45 kn.

Za nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na dječjem igralištu u Žrnovskoj banji, Zavalatici, Prvom Selu, športskim terenima u Zavalatici, te na trošak očevida za igralište pored zgrade OŠ u Žrnovu ukupno je utrošeno 23.250,00 kn.

#### 16. Rekonstrukcija škole u Čari (program A212311)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine:	300.000,00	0,00	40.000,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	300.000,00	0,00	40.000,00

Ukupan projekt bio je planiran u iznosu od 2.000.000,00 kn. Od toga je bilo planirano da će se 300.000,00 kn utrošiti u održavanje komunalne infrastrukture, pa je taj iznos bio uključen i u Program održavanja. Kako se nije otvorio prikladan natječaj za sufinanciranje projekt nije realiziran. Sada je u tijeku izmjena građevinske dozvole čime će se projekt podijeliti na dvije cjeline: rekonstrukciju Dječjeg vrtića i rekonstrukciju Područne škole. Na taj način lakše će se projekt uklopiti za prijavu na natječaj za sufinanciranje, jer za sada nisu otvoreni, niti se planiraju otvoriti, natječajni na koje bi se moglo prijaviti zajednički projekt rekonstrukcije Dječjeg vrtića i rekonstrukcije Područne škole. U 2021. godini utrošeno je 40.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za izmjenu građevinske dozvole.

### 17. Marmontov put (program A212018)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- nerazvrstane ceste:	2.600.000,00	0,00	0,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalni doprinos:	390.000,00	0,00	0,00
- EU - nacionalni fondovi:	2.210.000,00	0,00	0,00

U 2021. godini nije se otvorio prikladan natječaj za sufinanciranje. Nije bilo troškova u 2021. godini.

Grad Korčula je početkom 2022. projekt prijavio na Program razvoja otoka, gdje je projekt prihvaćen. Dana 16. svibnja 2022. sklopljen je ugovor između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Grada Korčule kojim je Gradu Korčuli odobreno 330.000,00 kn za provođenje ovog programa.

### 18. Sanacija odlagališta otpada (program K212101)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja:	50.000,00	136.304,00	224.135,34
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	50.000,00	106.304,00	103.593,41
- kompenzacija:		30.000,00	120.541,93

Odlagalište otpada „Kokojevica“ nalazi se na području Općine Lumbarda. Otpad se na deponij odlaže od 1970. godine. Deponij zajedno koriste Općina Lumbarda i Grad Korčula.

Deponijem gospodari Komunalno poduzeće KTD „Mindel“ d.o.o. Deponij je djelomično saniran. U planu je sanacija postojećeg odlagališta i zatvaranje odlagališta otpada za rad. Za vrijeme sanacije na odlagalište će se odlagati dnevno nastajuće količine otpada. Nakon zatvaranja odlagališta, lokacija može preuzeti drugu funkciju. Stanje odlagalište „Kokojevica“ je sada zadovoljavajuće.

Dana 24. veljače 2020. sklopljen je Ugovor o javnim radovima sanacije deponija komunalnog otpada „Kokojevica“ između Izvoditelja: G.T. Trade d.o.o., Spinčićeva 2D, Split i Naručitelja (Općina Lumbarda, Grad Korčula i KTD „Mindel“ d.o.o.) za izgradnju nove kazete – Etapa 3. Radovi su u 2021. godini završeni.

U 2021. godini predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za zatvaranje deponija. Postupak ishođenja građevinske dozvole još je u tijeku.

Radove sanacije odlagališta Kokojevica financiraju:

- Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost – 75 %,
- Grad Korčula – 17,50 % ( $25 \% * 0,70 = 17,50 \%$ ),
- Općina Lumbarda – 7,50 % ( $25 \% * 0,30 = 7,50 \%$ ).

Iz ovog programa sufinancirana je sanacija odlagališta otpada Kokojevica.

### 19. Programi GK i MO

#### (Unaprjeđenje komunalnog standarda u mjestima – program 2122)

Sredstva za rad mjesne samouprave u 2021. godini bili su planirani u iznosu od 2.000.000,00 kn. 1.000.000,00 kn planirano je na stavci Programi GK i MO (program A212101).

Sredstva se raspoređuju prema Odluci o financiranju gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule („Službeni glasnik grada Korčule“ br. 13/13 i 15/15.) Temeljem planirane stavke u proračunu gradonačelnica je donijela Odluku o rasporedu sredstava za financiranje programa gradskih kotara i mjesnih odbora za 2021. Odluka se dostavlja uz ovo Izvješće, ali nije njegov sastavni dio.

1.000.000,00 kn planirano na stavci Uređenje nerazvrstanih cesta (K212003). Od toga je 950.000,00 kn uključeno u Program građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2021. Sredstva se raspoređuju prema Odluci o održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule („Službeni glasnik grada Korčule“ br. 5/15 i 15/15.). Temeljem planirane stavke u proračunu gradonačelnica je donijela Odluku o rasporedu sredstava za financiranje održavanja i izgradnje nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule. Odluka se dostavlja uz ovo Izvješće, ali nije njegov sastavni dio.

Sredstva koja su odobrena Vijećima GK i MO kroz ove dvije naprijed navedene odluke su sredstva koja raspoređuju Vijeća GK i MO i čine njihov program za 2021. godinu.

Važno za napomenuti je i da je u 2021. izvršeno radova asfaltiranja u vrijednosti od 581.048,77 kn (PDV uključen). Kako je okončani obračun napravljen u veljači 2022. navedena investicija nije uključena u ovo Izvješće.

<b>Komunalna djelatnost:</b>	<b>Program (kn)</b>	<b>Izmj. i dop. Programa (kn)</b>	<b>Izvršeno (kn)</b>
- nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javna parkirališta, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja:	1.000.000,00	1.316.432,00	
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	800.000,00	1.166.217,00	
- komunalni doprinos:	160.000,00		
- sufinanciranje građana:	30.000,00	50.000,00	
- opći izvori:	10.000,00	65,215,00	
- D-NŽ tekuće:		35.000,00	
<b>Program nabavke mater. i opreme</b>			160.245,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:			160.245,00
<b>Program sufinanciranja</b>			37.515,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:			13.993,12
- sufinanciranje građana			23.521,88
<b>Program gradonačelnice</b>			10.000,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:			10.000,00
<b>Gradski kotar Stari Grad</b>			98.120,31
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:			98.120,31
<b>Gradski kotar Sveti Antun</b>			39.421,83



<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:			16.100,00
- opći izvori:			23.321,83
<b>Mjesni odbor Žrnovo</b>			119.621,28
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:			113.530,00
- opći izvori:			6.091,28
<b>Mjesni odbor Žrnovo -Postrana</b>			169.940,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:			168.513,00
- opći izvori:			1.427,00
<b>Mjesni odbor Medvinjak</b>			35.025,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:			34.530,00
- opći izvori:			495,00
<b>Mjesni odbor Sveti Antun - Žrnovo</b>			23.785,87
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:			23.785,87
<b>Mjesni odbor Račišće</b>			80.908,86
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:			78.658,20
- opći izvori:			2.250,66
<b>Mjesni odbor Pupnat</b>			127.616,95
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:			104.748,13
- opći izvori:			22.868,82
<b>Mjesni odbor Kneže</b>			750,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:			750,00
<b>Mjesni odbor Čara</b>			257.579,53
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:			209.799,53
- opći izvori:			12.780,00
- DNŽ tekuće:			35.000,00

## 20. Uređenje zgrade Dominče (program A212307)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine:	300.000,00	150.000,00	321.141,12
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	300.000,00	108.074,00	108.074,12
- MRRFEU:		41.926,00	213.067,00

Ukupan projekt bio je planiran u iznosu od 2.000.000,00 kn. Od toga je bilo planirano da će se 300.000,00 kn utrošiti u održavanje komunalne infrastrukture, pa je taj iznos bio uključen i u Program održavanja. Kako se nije otvorio prikladan natječaj za sufinanciranje projekt nije realiziran. U Izmjenama i dopunama proračuna planirano je 321.141,00 kn od čega je planirano da će se 150.000,00 kn utrošiti za održavanje komunalne infrastrukture, te je taj iznos i uključen u Izmjene i dopune Programa održavanja.

U tijeku je izmjena projektne dokumentacije kojom će se omogućiti, sukladno sporazumu sa MUP-om, korištenje podruma i prizemlja od strane MUP-a.

U izvršenje ovog programa utrošeno je 315.315,00 kn za izradu projektne dokumentacije, te 5.826,12 kn za plaćanje vodnog doprinosa u postupku ishodađenja građevinske dozvole.

## 21. Obnova kuće Marka Pola (program K2110015)

<b>Komunalna djelatnost:</b>	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javne zelene površine:	284.150,00	0,00	0,00
<b>Izvori financiranja:</b>			
- komunalna naknada:	284.150,00	0,00	0,00

Proračunom za 2021. bilo je planirano 3.056.000,00 kn. Izmjenama i dopunama proračuna za 2021. planirano je 2.614.298,00 kn. Kako izvor plaćanja nisu komunalna naknada ni komunalni doprinos, ovaj program više nije sastavni dio Izmjene i dopune Programa održavanja. Rekonstrukcija kuće Marka Pola u završnoj je fazi, te se tijekom srpnja 2022. planira ishodađenje uporabne dozvole i stavljanje prostora u funkciju.

## Troškovi održavanja komunalne infrastrukture prema izvoru financiranja:

	Program (kn)	Izmj. i dop. Programa (kn)	Izvršeno (kn)
- komunalna naknada:	4.391.939,00	2.841.000,00	3.095.212,21
- komunalni doprinos:	1.250.000,00	0,00	0,00
- sufinanciranje građana:	30.000,00	50.000,00	23.521,88
- opći izvori:	15.000,00	207.480,00	135.673,53
- naknada za legalizaciju:	15.000,00	15.000,00	389,39
- naknada za razvoj:	150.000,00	150.000,00	83.029,67
- MRRFEU:	450.000,00	41.926,00	213.067,00
- EU - nacionalni fondovi:	2.771.295,00	0,00	0,00
- DNŽ - tekuće potpore:	400.000,00	285.000,00	485.000,00
- kompenzacija:		830.000,00	296.017,47
- TD Grad:		600,00	1.400,00
<b>Ukupno:</b>	<b>9.473.234,00</b>	<b>4.421.006,00</b>	<b>4.333.311,15</b>

KLASA: 363-01/20-01/03  
 URBROJ: 2117-9-02-22-04  
 Korčula, 26. svibnja 2022.

GRADONAČELNICA  
 Nika Silić Maroević, dip. ing. agr.

